

池町川第二放水路(仮称)築造工事 令和6年1月号

浸水対策

工事状況おしらせ

発注者：福岡県 久留米県土整備事務所
 受注者：安藤ハザマ・日本国土開発・井樋特定JV

池町川第二放水路関連工事



【発進基地】シールドマシンの組立準備工 【到達基地】立坑工事準備工を行っています。

道路幅員の減少、工事車両の出入り等によりご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いたします。



発進立坑内状況

12月の工事進捗



シールドマシン仮組立(工場)完了
【堺(大阪)工場にて】



発進基地状況

1月の工事予定内容

【発進基地】シールドマシンを現地に搬入し、立坑内で組立てを開始します。

【到達基地】到達立坑築造工（発進立坑と同様の工法）を行います。

工事箇所	作業内容	時期			備考
		1月上旬	1月中旬	1月下旬	
発進基地	シールドマシンの組立準備工				機械等の搬入出時は大型車の出入りが発生いたします。
	シールドマシンの組立工				
到達基地	立坑築造工				

関連情報は
こちら



工程計画	R5年度				R6年度			
	4月	7月	10月	令和6年1月	4月	7月	10月	令和7年1月
	発進立坑				到達立坑			
				シールドマシン・防音ハウス組立		シールド掘進工		撤去工