計画の名称		32 街路整備による緊	※急対策が必要な通学路の安全性の確保(防災・安全)										
計画の期間	平成25年度~平成29年度(5年間)							福岡県、君	F日市、福津市				
計画の目標	計画の目標												
市街地に	市街地における自動車交通の集中により、歩行者、自転車交通の交通事故対策が喫緊の課題であり、街路整備により通学路安全プログラムにおいて対策箇所となっている通学路の安全対策を早急に推進する。												
計画の成果目標((定量的指標	票)											
而丰亩	光リアナコンブ	(A)	。 プログラムの対策箇所	の動性をす	た点 L (HOO士) ナフ								
* 安系 尹	来にわいし	、理子岭父理女王ノ	ログノムの対象固別	の登開半る	ど同上 (H29末) りつ	0 0							
定量的指標の定義	義及び算定	式			目標値	備考							
			<u>.</u> '							当初現況値	中間目標値	最終目標値	1/用-与
										当初先仍恒	中间日标旭	取於日保胆	
要素事業において、通学路交通安全プログラムの対策箇所の整備率を算定する 71.4% 71.4%													
通学路交	通案プログ	ラムの対策箇所の整備	⋕率(%)=(通学路の	安全が確保	された箇所数)/(要	素事業の対	対策箇所数)×100					71.470	
		合計	3,632 百万円 A 3,632 百万円 B		В	百万円	С	百万円		業費の割合		0.0%	
(A+B+C) 3,652 B.711 B B.711 C B.711 C $(A+B+C)$									0.0%				
•		•							•				_

	事後評価																				
○事後評化	価の実施体	制、実施	時期																		
事後評価の	の実施体制	J									事後評価の実施時期										
											平成29年9月8日~平成30年3月2日										
要素事業において、通学路交通安全プログラムの対策箇所の整備率を算定する 公表の方												公表の方法									
ホームページ及び閲覧																					
1. 交付対象事業の進捗状況																					
交付対象	事業																				
A 基幹事	業																				
番号	事業	地域	交付	直接	事業	道路	省略	率	要素となる事業名		事業内容	市町村名		事業:	実施期間(年度)		全体事業費	備考		
	種別	種別	対象	間接	主体	種別	工種	(基本)	(事業箇所)		(延長・面積等)	, , , , , ,	H25	H26	H27	H28	H29	(百万円)			
32-A1	街路	一般	福岡県	直接		S街路	改築		光岡東郷線		踏切除却 0.71km	宗像市							完了		
32-A2	街路	一般	福岡県	直接		S街路	改築		那珂川宇美線(下白水工区)		改築 0.56km	春日市					L		完了		
32-A3	街路	一般	福岡県	直接		S街路	改築		那珂川宇美線(小倉工区)		改築 0.79km	春日市					L		完了		
32-A4	街路	一般	福岡県	直接		S街路	改築		久留米駅南町線		改築 0.95km	久留米市					L	1,962			
32-A5	街路	一般	福岡県	直接		S街路	改築		長溝線		踏切除却 0.70km	大牟田市					L		完了		
32-A6	街路	一般	春日市	直接		S街路	改築		小倉紅葉ヶ丘線		改築 0.24km	春日市					L		完了		
32-A7	街路	一般	福岡県	直接		S街路	改築		中央団地川宮線外1線		改築 0.84km	田川市	•			1			整備中		
32-A8	街路	一般	福津市	直接		S街路	改築		福間駅地区(市)		結節点改築 0.50km	福津市			1				完了		
32-A9	街路	一般	福岡県	直接	福岡県	S街路	改築	5.5/10	行橋停車場線		改築 0.55km	行橋市				ı		299	整備中		
																	ļ	1			
														小計(市街地整備	事業)		3,632			
B 関連社	会資本整備		1			40.04	-		77 + 1	L-t		1	1	- 		for other)			tite de		
番号	事業	地域	交付	直接	事業	省略	率		要素となる事業名	事業内容		市町村名			実施期間(全体事業費 (百万円)	備考		
	種別	種別	対象	間接	主体	工種	(基本)		(事業箇所)	(延長・面	横等)		H25	H26	H27	H28	H29	(12717)			
							1								Λ =1		L				
	合計													ļ							
x17. 13	11.11.)) 1 1- Hard		-														/++: -+z.		
番号	一体的に	実施するこ	とにより期待	すされる効!	<u></u>														備考		
																			4		

C 効果促	進事業																	
番号	事業	地域	交付	直接	事業	省略	率	要素となる事業名	事業内容	-	市町村名		事業	全体事業費	備考			
笛力	種別	種別	対象	間接	主体	工種	(基本)			'	111111111111111111111111111111111111111	H25	H26	H27	H28	H29	(百万円)	
														合計				
	•																	
番号	番号 一体的に実施することにより期待される効果											備考						

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成	戈状況								
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・要素事業において、通学路交通安全プログラムの対策箇所の整備率を算定する(当初目標より+6.4%進捗できた)							
Ⅱ定量的指標の達成状況	指標①通学路交通 安全プログラムの 対策箇所の整備率 を算定		71. 4% 77. 8%	_目標値と実績値 に差が出た要因	効率的な事業執行に努め、目標を達成した。				
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因					
				_					

3. 特記事項 (今後の方針等)

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)

・特に危険な通学路の安全確保を図るため、緊急合同点検における危険箇所への歩道設置を進めます。

社会資本総合整備計画 参考図面

